

जा.क्र. बांधकामविज/शाअ-३/५११ /२००९
उप विभागीय अभियंता, बांधकाम उपविभाग,
जळगांव यांचे कार्यालय
दिनांक : १०/०८/०९

प्रति,
प्राचार्य,
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
जळगांव

विषय :- मुलांचे वसतीगृह इमारत ताब्यात घेणेबाबत.

संदर्भ :- आपले पत्र जा.क्र. शाअमज/बांधकाम/ २००९/ १६८१, दि. २/७/२००९.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्वये मुलांचे वसतीगृह इमारतीच्या कामातील त्रुटी खालीलप्रमाणे दुरुस्त करण्यात आलेल्या आहेत.

- १) इमारतीतील खिडक्यांची लॉकींग पट्टी बदलवून मजबुत पट्टी टाकण्यात आलेली असून खिडक्या व्यवस्थितपणे आणून बंद होत आहे. बाहेरून खिडक्या उघडता येणे शक्य नाही.
- २) इमारतीतील टॉयलेट ब्लॉक, जिने, डायनिंग हॉल व खोल्यांमधील सर्व खिडक्यांना स्टे-रॉड लावले आहेत.
- ३) खिडक्या बंद करण्याचे हॅन्डल व्यवस्थित बसविण्यात आले आहे.
- ४) सर्व खोल्यांमधील व्हेंटीलेटरच्या लाकडी शटर्सला स्टे-रॉड लावले आहेत.
- ५) गेस्ट रुम मधील बेसिनचे आऊटलेटला पाईप जोडण्याची आवश्यकता नाही. बाथरूमला दिलेल्या उतारामुळे पाणी आपोआप न्हाणी ट्रेप पर्यंत जाईल.
- ६) सदर मुद्दा या उपविभागाशी संबंधीत नाही. विद्युत उपविभागास कार्यवाहीबाबत कळविण्यात आले आहे.
- ७) गच्ची वरील लोखंडी शिडी फिक्स केलेली आहे.
- ८) डायनिंग हॉल मधील नळांच्या फिटींग मधील फटींमध्ये सिमेंट भरले आहे.
- ९) खिडक्यांच्या फुटलेल्या काचा बदलविण्यात आलेल्या आहे.
- १०) मंजूर नकाशाची प्रत सोबत जोडण्यात येत आहे.

तरी या पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येत आहे की, सदर इमारत आपण ताब्यात घ्यावी. तसेच ताबा पावतीतील बाब क्र.१४ मध्ये गोदरेज कपाटाची संख्या चुकून ५ लिहीण्यात आली आहे. ती ५ ऐवजी ३ धरण्यात यावी.

सोबत : मंजूर नकाशाची प्रत.

उप विभागीय अभियंता
बांधकाम उपविभाग, जळगांव

प्रत : मा. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, जळगांव यांना माहितीसाठी सविनय सादर.

Noted
25/08/09

ताबा पावती

संदर्भ :- महाराष्ट्र शासन, सा.बां. खाते परिपत्रक क्र. एसएलडी/२२५२-अ-
दि. १२ सप्टेंबर १९८९

खालील इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मिळाला

इमारतीचे नांव :- शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव येथे मुलांचे वसतीगृहाचे बांधकाम
करणे ता. जळगांव, जि. जळगांव

वरील पूर्ण झालेली सुस्थितीत असलेली आणि वापरास परिपूर्ण असलेली इमारत आज रोजी
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ताब्यात मिळाली.

इतर तपशिल खालील प्रमाणे

- १) कामाचे नांव :- शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव येथे प्रथालय
इमारतीचे बांधकाम करणे.
- २) प्रशासकीय मान्यतेचा क्र. :- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. जीईसी/ २००३/
(१९९/०३)/ तांशि-१/ मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई दि.
१८/९/२००३ रु.
- ३) तांत्रिक मान्यता :- अधीक्षक अभियंता, सा.बां मंडळ, जळगांव यांचे आदेश क्र.
साबांमंज/प्रशा-३/७२३७/०७, दि. १९/११/०७
रु. ३७०.५२ लक्ष.
- ४) कामाचे आदेश :- कामाचा आदेश जा.क्र. जेएएल/लेखा/निविदा/ १३७६/ २००८.
दि. १/३/२००८.
ठेकेदार :- मे. इंगल कन्स्ट्रक्शन, उल्हासनगर
निविदा क्र. ब-१/सीई-६ सन ०७-०८ (३.१५ % जास्त दराने)
- ५) काम पूर्ण झाल्याची तारीख :- दि. २७/२/२००९
- ६) बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा तपशिल प्रकार :- आर.सी.सी. G+१ (तळ + पहिला मजला)
- ७) बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या जोत्याचे क्षेत्रफळ (चौ.मि.) :- तळ मजला - १२३४.६०
पहिला मजला - ९८४.३२
दुसरा मजला - ९८४.३२
एकूण ३२०३.२४ चौ.मी.
- ८) खोल्यांची मापे :- मंजूर नकाशाप्रमाणे (सोबत जोडत आहे.)

- ९) जोत्याचा बांधकामाचा प्रकार :- आर.सी.सी. एम-२० ग्रेड काँक्रीट
- १०) भितीच्या बांधकामाचा प्रकार :- फ्लाय अँश विटकाम
- ११) छताचा प्रकार तपशिल :- आर.सी.सी. स्लॅब व एम-२० ग्रेड काँक्रीट
- १२) इमारतीचा तळ फरशियाचा प्रकार :- ग्रॅनाईट, पॉलीशड कोटा, सिरॅमीक टाइल्स
- १३) इतर तपशिल
- i) प्लास्टर :- बाहेरच्या भागास सॅन्डफेस प्लॅस्टर, आतील भागास १२ मी.मी. प्लॅस्टर
- ii) रंगकाम :- बाहेरील बाजूस सिमेंट पेंट पॅसेजमध्ये अँक्रेलीक रंग, टॉयलेटला प्लॅस्टीक रंग खोल्यांना ऑईल बाऊंड डिस्टेंपर
- iii) दरवाजे :- मुख्य दरवाजा सागवानी लाकडात दोन फडक्यांचा, खोल्यांचे दरवाजे काँक्रीट फ्रेम मध्ये एका फडक्याचे, संडास बाथरूमचे एक आर.पी. शीटचे
- iv) खिडक्या :- ग्रॅनाईट स्टोन चा तळ आर्णिण लोखंडी फ्रेम (बॉक्स फ्रेम)
- v) व्हॅटीलेटर :- काँक्रीट फ्रेम व लाकडी फडके
- vi) प्लंबिंग व सॅनिटरीची कामे :- PVC व G.I. पाईप लाईन
- vii) पिण्याच्या / बाहेरील पाण्याची व्यवस्था :- साठवणीकरीता सिंटेक्सच्या टाक्या गच्चीवर बर्सावण्यात आलेल्या आहेत.
१५०० ली. चे २ नग - पिण्याच्या पाण्यासाठी
३००० ली. चे ६ नग - बाथरूम व टॉयलेटसाठी
२००० ली. चे २ नग - डायनिंग हॉलसाठी
- viii) सोलरसाठी पाण्याच्या टाक्यांची व्यवस्था :- साठवणीकरीता सिंटेक्सच्या टाक्या गच्चीवर बर्सावण्यात आलेल्या आहेत.

सोलर	टाकी
२२५० (२००० + २५०) - २ नग	३००० ली. च्या २ टाक्या
२५० ली. चे १ नग - गेस्ट रुमसाठी	
२५० ली. चे १ नग कॅन्टीनसाठी	५०० ली. ची १ टाकी
२५० ली. चे १ नग प्राचार्य निवास्थानासाठी	५०० ली. ची १ टाकी

- ix) बाहेरील ड्रेनेज :- पी.व्ही.सी. पाईप लाईन

१४) फर्निचर

i) प्रत्येक खोलीसाठी

लोखंडी पलंग :- ६.५०' x २.५०' x १.३०' (एकूण २०० नग)

स्टडी चेअर :- S.S. chair - २ नग (एकूण २१५ नग)

गोदरेज स्टडी टेबल :- २ नग - ३' x २' x २.५' (एकूण २०० नग)

ii) डायनिंग हॉलसाठी

डायनिंग टेबल :- १९.५' x २' x २.५' - ५ नग with S.S. Top

डायनिंग खुर्ची :- S.S. Chairs - ५० नग

iii) ऑफिस व इतर बापरासाठी

सोफा :- स्टेन लेस स्टील थ्री सीटर सोफा + २ chair - ३ नग

टीपॉय :- ३ नग, (स्टेनलेस स्टील काचाचा टॉप) - २.५' x १.५' x १.५'


टेबल :- Tubular Frams, both side Laminated top - ३ नग

गोदरेज कपाट :- मोठे - ६.२५' x ३' x १.५' - ३ नग

१५) शेरा

:-

ताब्यात देणार



(एम. एन. ठोंबरे)

उप विभागीय अभियंता
बांधकाम उपविभाग, जळगांव

ताब्यात घेणार



(एस.व्ही. जोशी)

प्र. प्राचार्य
शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
जळगांव